

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IULIE 2023

2.DRUM EXPRES

DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI

Nr.Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data Finalizarii	An deschidere	Link sãmbet	Valoare proiect	Observatii
1	DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	0+000	17+700	TIRRENA SCAUI S.P.A. (ITALIA) CONTRACT REZILIAT	TRONSON 1: CRAIOVA - ROBANESTI (KM 0+000 - KM 17+700)	SECTOR 1: 0+000 - 1+800 SECTOR 2: 1+800 - 10+000 SECTOR 3: 10+000 - 17+700	17,7	57.06%	40.57%	27.12.2018 - PROIECTARE; 16.09.2019 - EXECUTIE SECTOR 1; 13.07.2020 - EXECUTIE SECTOR 2; 03.03.2021 - EXECUTIE SECTOR 3 - km 5+245 - km 10+000	TRIM IV 2022	ANUL 2022	https://youtu.be/fjqlu8E2Zyo	358.18 MIL LEI FARA TVA	SECTOR 1: 0+000 - 1+850 IN DATA DE 03.07.2020 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. INCEPAND CU DATA DE 13.07.2020 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 2: 1+850 - 10+000 IN DATA DE 22.03.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. INCEPAND CU DATA DE 01.03.2021 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 3: 10+000 - 17+700 - IN EXECUTIE IN DATA DE 22.05.2019 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE PENTRU SUPRAFELELE AFERENTE DOMENIUL PUBLIC. IN DATA DE 05.07.2019 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. INCEPAND CU DATA DE 16.09.2019 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI PRIN ADRESA NR. 92/110545/21.12.2022, BENEFICIARUL A TRANSMIS CATRE ANTREPRENOR INSTINTAREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI.