

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - MARTIE 2024

VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	Ani de chibritare	Link sarmă	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIGHEȘOARA	0+000	13+057	ASOCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. - S.C. T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. - ILCI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. - S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIONE TRANILUVANA S.R.L.	SIGHEȘOARA		13.057	0%	0%	2022 - EMITERE ORDIN ÎNCEPERE PROIECTARE 2023 - EMITERE ORDIN ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRARI	2025	2025		257.77 MIL LEI FARA TVA	14.06.2023 - DATA PUBLICĂRII ANUNȚULUI 21.09.2023 - DATA DE DEBANSARE A OFERTELOR ÎN LUNA REVOLUȚIARII OFERTELOR ÎNPRINȚULUI PROIECTAREA SI EXECUTIA VARIANTEI DE OCULTIRE SIGHEȘOARA OFERTANTULI DECLARAT CASTIGATOR ESTE „ASOCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. - S.C. T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. - ILCI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. - S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIONE TRANILUVANA S.R.L.” CONTRACTUL ARE O VALOARE DE 257.772.293,56 LEI FARA TVA IAR DURATA DE EXECUTIE ESTE DE 38 LUNI (34 LUNI PENTRU PROIECTARE SI 24 LUNI PENTRU EXECUTIE) A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE ÎN DATA DE 17.10.2022. A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE: 15.10.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE: 08.02.2023 A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM SI AVIZUL. ÎN PREZENT ESTE ÎN DESFAȘURARE ETAPA DE PROIECTARE - ÎNȚOCIRE DOCUMENTAȚIE FAZA PAC. A FOST TRANSMIS SUPERVIZORULUI STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU APROBARE, A FOST TRANSMIS RAPORTUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR. A FOST PREGĂTIT PAC SI PROIECT TEHNIC CATRE SUPERVIZOR. ÎN DATA DE 01.11.2023 SUPERVIZORUL RESPINDE DOCUMENTAȚIA PAC SI PT SI SOLICITA COMPLETARI. ÎN DATA DE 22.12.2023 A FOST REȚRANȘIS CATRE SUPERVIZOR DOCUMENTAȚIA PAC, PAC PT SI STUDIUL GEOTEHNIC ÎN ANALIZA LA SUPERVIZOR. APROBARE PAC SI PROIECT TEHNIC DE CATRE SUPERVIZOR.
2	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI			STRACO GRUP SRL - SC COMMORD SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	PAȘA SUPLATERAN PE DI 602 - CENTURA BUCUREȘTI DOMNEȘTI	DOMNEȘTI - DI 602	0.536	100%	99.30% (FARA AUGUSTARE DE PREȚURI) 114.64% (CU ESCALADARE)	15.01.2019 - PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 140/20.12.2018 16.09.2019 PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 49/28.08.2019 23.09.2020 - PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 54/23.09.2020	15.11.2022 CONFORM EXTINDERII DURATEI DE EXECUTIE	15.11.2022		91.55 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 11.11.2022 A FOST DESCHIS TRAFICULUI PARȚIL. 22/016.11.2022
3	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BĂRLAD	0+000	11+251	ASOCIEREA SC TEHNIC AGOST SRL - WAY INFRASTRUCTURE S.R.L. (FOSTA CONCEPT INFRASTRUCTURE LOGISTIC SRL, FOSTA AC TASI WIRA LOGISTIC SRL)	BĂRLAD	1	11.281	82.20%	60.40%	05.12.2018 (DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE) 06.08.2020 (DATA DE ÎNCEPERE A LUCRĂRIILOR)	2024			132.055 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT ÎN DATA DE 24.10.2018. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI. DATA DE ÎNCEPERE PROIECTARE - 05.12.2018 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC ÎN SEQUINȚA CTE DIN DATA DE 19.06.2020 AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE A FOST EMISĂ - 24.07.2020 AMPLASAMENTUL LUCRĂRIILOR A FOST PREGĂTIT CATRE ANTREPRENOR ÎN DATA DE 06.08.2020. ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRIILOR A FOST EMIS ÎNCEPAND CU DATA DE 06.08.2020. DURATA DE EXECUTIE A FOST PRELUNGITA PANA LA 07.02.2024 (CF. CONTRACT)
4	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GALAȚI	0+000	33+400	ASOCIEREA S.C. SAMPET CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPODITON LIMS S.R.L. - S.C. TEMOGRADE S.R.L.	GALAȚI	1	33.6	0%	0%	04.04.2022	04.10.2026	ANUA 2026		705.28 MIL LEI FARA TVA	PREȚUL PE KM ESTE DE CCA. 20.990.555 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 4.327.946 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 274 DE LUNI, DIN CARE: + 42 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, + 42 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRIILOR, + 60 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRIILOR. PERIOADA DE PROIECTARE A FOST PRELUNGITA PAN LA DATA DE 5 IANUARIE 2023 CU ÎNCADRAREA ÎN PERIOADA CONTRACTUALĂ. ÎN DATA DE 22.08.2023 ANTREPRENORUL A SOLICITAT ÎNȚEBAREA DE COMUN ACORDA A CONTRACTULUI. ÎN DATA DE 01.09.2023 BENEFCIARUL A TRANSMIS RAPORTULUI SAU ANTREPRENORULUI CU PRIVIRE LA ÎNȚEBAREA CONTRACTULUI ÎN DATA DE 21.11.2023 ANTREPRENORUL A TRANSMIS PUNCTUL DE VEDERE CU PRIVIRE LA SOLICITAREA BENEFCIARULUI NR. 92/80899 DIN DATA DE 07.09.2023. DE AȘTEPTA, ÎN DATA DE 12.01.2024 ANTREPRENORUL A TRANSMIS RAPORTUL JUSTIFICATIV CU PRIVIRE LA ÎNȚEBAREA DE COMUN ACORDA A CONTRACTULUI NR. 92/80899 DIN 2023. PROIECTARE SI EXECUTIE VARIANTA DE OCULTIRE GALAȚI, ÎMBREGĂTITĂ LA CĂROR CAU NR. 92/2984 ANALIZAND RAPORTUL JUSTIFICATIV AL ANTREPRENORULUI, SA CONSTATAȚI FAPTUL CA, DEȘI ACEȘTA ÎNDEPLINEȘTE TOATE CONȚINUTUL PENTRU A BENEFCIAR DE AȘTEPTAREA PREȚURILOR POTRIVIT O.U.G. 47/2022, PUNA ÎN CĂDERE ÎN CALITATE ÎN VEDEREA ART. 4 DIN O.U.G. 47 PENTRU HEȘTUL RĂMĂS DE EXECUTAT DIN OBIECTUL CONTRACTULUI ÎN CUANTUM DE 638.648.859,88 LEI FARA TVA, SE PRODUC ÎN IMPACT FINANCIAR DE DOAR 313.172.203,04 LEI FARA TVA, ÎN CONDIȚIILE ÎN CARE CREATIBILITATEA PREȚURILOR CURENTE ÎMPULCATE DE EXECUȚIA LUCRĂRIILOR, PRODUC ÎN IMPACT DE 346.882.202,77 LEI FARA TVA. ÎN PREZENT ESTE ÎN ANALIZA LA CNMR.
5	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SFANTU GHEORGHE	0+000	11+560	CONTRACT ELABORARE SI FINALIZAT ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC GOTT STRASSE SRL & SC EUROSTRADA SRL & SC PERFECT CONSULT ENGINEER SRL & HYDROSTROY AD.	SFANTU GHEORGHE	1	11.56	62.40%	50.00%	07.05.2018	2020 - FINALIZARE PROIECTARE, ETAPA 1.7. 2022 - SEMNARE EXECUTIE LUCRARI	2024		289.41 MIL LEI FARA TVA	ACORD CONTRACTUAL NR. 252/22.09.2023 ORDIN DE ÎNCEPERE 01.11.2023 PERIOADA DE PROIECTARE: 5 LUNI DE LA DATA DE ÎNCEPERE CARE ÎNCLUDE APROBAREA DE CATRE BENEFCIAR A PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE. PERIOADA DE EXECUTIE: 24 LUNI DIN MOMENTUL FINALIZĂRII PERIOADEI DE PROIECTARE. PERIOADA DE GARANȚIE: 60 LUNI. A FOST OBTINUT AVIZUL CTE CĂROR NR. 30/06.2022 DIN 16.06.2022 A ÎNCEPUT EXECUTIA LUCRĂRIILOR. EXECUTIA LUCRĂRIILOR SE DESFAȘURĂ CONFORM GRĂNITELOR DE EXECUTIE APROBAT.

6	VARIANTA OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TARGU JU	0+000	19+987	COLINI LAVORI SPA - CONTRACT REZULTAT (14.05.2018) CONTRACT REZULTAT - ASOCIERIA SECOL SOCIETATE EDILE CONSTRUCII E LAVORI S.R.L. - SECOL ROMANIA SRL (DATA SEMNARE - 24.11.2020)	TARGU JU	RELICITARE	19.987	40% PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CTE DE LUCRARI REZULTAT - 84.52 % IN CADRUL NOULLA CONTRACT	43.30% PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CTE DE LUCRARI REZULTAT - 70.48 % IN CADRUL NOULLA CONTRACT	14.10.2024 - CTE REZULTAT 24.11.2020 - CONTRACT REZULTAT SEMNAT	CONTRACT REZULTAT DE CATRE ANTREPREZOR IN LUNA MAI 2018 CONFORM CONTRACT REZULTAT - AUGUST 2022 (DURATA DE EXECUTIE PRELUNGA PANA LA 25.06.2024)	ANIA 2024		244.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 24.11.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI VALOAREA CONTRACTULUI: 207.000.000,00 LEI FARA TVA VALOAREA ACTUALIZATA A CONTRACTULUI (CONFORM AAJ): 244.874.335,46 LEI FARA TVA DURATA CONTRACT 302 LUNI DIN CARE PERIOADA DE EXECUTIE DE 28 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 84 LUNI A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE LUCRARI. DATA DE INCERPERE A LUCRARIILOR 15.02.2021. IN DATA DE 28.02.2023 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL. DURATA DE EXECUTIE A FOST PRELUNGATA PANA LA 25.06.2024 FINALIZARE LUCRARI CONFORM PROGRAM DE EXECUTIE - 25.06.2024
7	VARIANTA OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA SUD - REST DE EXECUTIE	0+000	25+690	SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - SPEDITION LAMB S.R.L. - TIMHOSTRADE S.R.L.	TIMISOARA - SECTOR SUD		25.69	34.64%	0%	10.07.2023 - ORDIN INCERPERE EXECUTIE LUCRARI	IN EXECUTIE	2023	https://www.wb/m/npk44fjty	383.844 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 09.06.2023 A FOST DESEMNAT CASTIGATORUL PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE DIN CADRUL OBIECTIVULUI VARIANTA DE OCULTURE TIMISOARA SUD - REST DE EXECUTIE. SEMNAREA UNUI NOU CONTRACT A AVUT LOC PE DATA DE 27.06.2023. PENTRU RESTUL DE EXECUTIE, RESPECTIV 4,74 % IN DATA DE 07.07.2023, BENEFICIARUL A EMIS ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARIILOR PENTRU DATA DE 20.07.2023. IN DATA DE 28.11.2023 S-A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU SUPERVIZORAREA EXECUTIEI LUCRARIILOR „VARIANTA DE OCULTURE TIMISOARA SUD - REST DE EXECUTAT CU ASOCIERIA PENTRU PROIECT MANAGEMENT – UTILERI ACIZITI BENEFICIARU PT S-A EMIS ORDIN DE INCERPERE A SUPERVIZORILOR CU DATA DE 07.12.2023.
8	VARIANTA OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ZALAU VO DNEF	0+000	5+335	ASOCIERIA SIMOHOD CORPORATION LIMITEE - SC. GOOD PROOD S.R.L.	ETAPA 2 - 7 KM INTRE DN EF KM 79+625 - DJ 151C	1	5.335 KM (5 VIADUCTE, 2 PODURI, 2 INTERSECTII SI 9 GRABTIE)	53.70%	52.00%	2020 - ORDIN DE INCERPERE 14.04.2021 - DATA INCERPERE LUCRARIILOR	2024	2024	https://www.wb/m/npk44fjty	185.54 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCERPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FOND 25.09.2020 (PROIECTARE-EXECUTIE). PERIOADA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.09.2021) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (FINALIZARE 23.03.2023). DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1848 DIN 20.11.2020. A FOST ACORDATA ANTREPREZORILOR POZESIA SANTEIIBELUL A FOST DISTRIBUITA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 3726.03.2021. A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN NR.622 DIN 03.06.2021 PRIVIND SCOTAREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL.
9	VARIANTA OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	35+800	55+465	LOT I: ASOCIERIA S.C. IBB-HIB ROMANIA S.R.L.(IGDER)-IBB-HAUS-LIND S.R.L. (INDUSTRIEBAU GMBH-S.C. AUTOTRONDON S.R.L. - S.C. VENTOR GRUP CONSULTING S.R.L. LOT II: ASOCIERIA ROMANA DE FECHER S.P.A. (ULDER DE ASOCIERE) S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. (ASOCIATA)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII BUCURESTI SUD INTRE AL DN 55+420 SI DN 5 (KM 40+000) - LOT 1 SI LOT 2		LOT I: 0.820 KM, LOT II: 14.70 KM	LOT I: 88%; LOT II: 0%	LOT I: 35.31% (PARA ADOTARE DE PRET); 60.65% (CU AJUTARE DE PRET) LOT II: 5.6%	LOT I: 01.02.2022, LOT II: 01.11.2022	LOT I: 2024, LOT II: 2025			LOT I: 28.405 MIL. LEI FARA TVA, LOT II: 504.112 MIL. LEI FARA TVA	LOT I: DATA DE INCERPERE - 01.02.2022; DURATA DE EXECUTIE: 19 LUNI (PROIECTARE: 9 LUNI; EXECUTIE: 10 LUNI) HG EXPROPRIERE NR. 928/20.07.2022 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 66/20.12.2022. CONTRACTUL SE AFLA IN EXECUTIE. AU FOST EMISE REVENDIRI DE CATRE ANTREPREZOR SI DE CATRE BENEFICIAR CAUZATE DE EVENIMENTE AFLATE IN DESFASURARE. DURATA TRANSMITEREA DETALIILOR FINALE ALE REVENDIRILOR, SUPERVISORUL SI PROCEDA CONFORM CONTRACTULUI PENTRU ESTABILIREA DECIZIEI SUPERVISORIALA. LOT II: DATA DE INCERPERE - 01.11.2022. DURATA DE EXECUTIE: 36 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI; EXECUTIE: 24 LUNI). H.G. 399/15.09.2023 (PENTRU EXPROPRIERILE INITIALE), PTE AVUZAT IN CTE CNAR NR.5542/17.11.2023. PREDARE AMPLASAMENT CATRE ANTREPREZOR. 08.01.2024 ESTIMARE OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE MARTIE 2024